

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	民間活力を活用した長尾山総合公園の再整備事業														
計画の期間	令和04年度 ~ 令和07年度 (4年間)												重点配分対象の該当	○	
交付対象	勝山市														
計画の目標	福井県を代表する観光地である福井県立恐竜博物館を有する長尾山総合公園全体の魅力向上を目的とし、Park-PFI（公募設置管理制度）事業を活用して、 公募対象公園施設（宿泊機能、飲食・物販機能、遊戯機能）および、特定公園施設（屋根付き広場、インフラ施設）の整備を行い、 歴史的・文化的・自然的資源を活かした地域観光の拠点として長尾山総合公園の再整備を実施する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4（R1値）		R7末
1	Park-PFI（公募設置管理制度）事業の活用により、長尾山総合公園への来園者の増加を図る			
	長尾山総合公園への来園者数	1259千人	千人	1510千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	かつやま恐竜の森（長尾山総合公園）再整備・管理運営事業	P-PFI（公募設置管理制度）事業を活用した長尾山総合公園の再整備（79.6ha）	勝山市	■	■	■	■		150		-
											小計						150		
											合計						150		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 勝山市建設課内において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市のホームページに記載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	民間活力を活用したP-PFI事業の活用により、本公園への来園者の増加を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、公募対象公園施設の完成や新規設置により、さらに魅力ある地域観光の拠点を目指し、来園者の満足度を高めるための整備や維持管理、その他指定管理者による自主事業等を実施する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	1510千人		
	最 終 目標値	1510千人	本事業による公園の魅力向上や、福井県立恐竜博物館との連携による歴史的・文化的資源を活かした観光拠点として更に広く認識されたことによる。
	最 終 実績値	1562千人	