

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年 月 日

計画の名称	勝山市における安心安全な生活空間の確保（防災・安全）									
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）					交付対象	勝山市			
計画の目標										
下水道整備を行い、安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。										
計画の成果目標（定量的指標）										
①H27年度末までに改築が必要となる処理場施設の改築率を100%にする。 ②H27年度末までに整備が必要となる大蓮寺川排水区三谷川流域の調整池の整備率を100%にする。										
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
①H27年度末までに改築が必要となる処理場施設の改築率 改築済み処理場施設数（箇所）／H27末までに改築が必要な処理場施設数（1箇所） ②H27年度末までに整備が必要となる大蓮寺川排水区三谷川流域の調整池の整備率 整備済み調整容量（m ³ ）／調整すべき容量（2,900m ³ ）						当初現況値 （H23当初）	中間目標値 （H24末）	最終目標値 （H27末）		
						0. 0%	0. 0%	100. 0%		
						－	0. 0%	100. 0%		
全体事業費	合計 （A＋B＋C）	1, 042百万円	A	1, 042百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）	0. 0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	平成29年 月
勝山市建設部にて処理場施設の改築、更新状況及び三谷川流域の調整池整備状況等の確認を行い事後評価を実施	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 下水道事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	勝山浄化センター	水処理設備、汚泥処理設備、受変電設備、電気計装設備改築、水処理棟建築機械設備	勝山市						316	
1-A1-2	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	勝山浄化センター	長寿命化計画策定	勝山市						18	
1-A1-3	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	勝山浄化センター	水処理設備、反応槽設備、中央監視設備	勝山市						167	
1-A1-4	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	勝山浄化センター	脱水設備、汚泥貯留設備、電気計装設備改築	勝山市						242	
1-A1-5	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	大蓮寺川排水区（浸水対策）	三谷川調整池等	勝山市						299	
合計													1, 042		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計													0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
合計		

C 効果促進事業															全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）						
										H23	H24	H25	H26	H27		
										合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。


2. 事業効果の発現状況、目標の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		①改築が必要な処理場施設（1箇所）の改築更新を計画的に実施し、下水道施設としての機能確保を図った。 ②大蓮寺川排水区三谷川流域の調整すべき容量（2,900m³）を確保のため調整池3箇所の築造により、浸水対策を図った。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 改築が必要となる 処理施設の改 築率	最終目標値	100.00%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100.00%		
	指標② 整備が必要となる 大蓮寺川排水 区三谷川流域の 調整池の整備率	最終目標値	100.00%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100.00%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		大蓮寺川排水区三谷川流域の浸水対策として現川改修及びバイパス水路工事を実施し、浸水対策を進めた。			

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・処理場施設の長寿命化については、引き続き平成28年度からの整備計画に基づいた整備を進め、下水道施設としての機能確保を図る。
- ・三谷川流式の浸水対策については、引き続き平成28年度からの整備計画に基づいた整備を進め、浸水対策の向上を図る。

勝山市公共下水道一般平面図(汚水)



凡例	
下水道法による事業計画区域	供用開始区域
	未供用区域
処理場	

下水道計画一般図（雨水）

