

事後評価書

平成28年12月22日

計画の名称	1 勝山市における安全・安心な都市公園の利用促進（防災・安全）															
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）					交付対象	勝山市									
計画の目標																
・老朽化が顕著な公園の再整備により、子どもや高齢者など誰もが安全で安心して憩い、楽しむことができる都市環境づくりを推進する。 ・大規模災害時の緊急支援物資集積施設および災害時要援護者二次避難所となる長山公園の面積を10.9haから13.8haに拡大し、地域防災計画に位置付けられる都市公園の整備に関する事業を実施する。また、平成30年福井国体におけるバドミントン競技の開催を契機に利用者の健康増進を図るとともに、豊かな自然に恵まれた環境を活かした都市環境の整備を行う。																
計画の成果目標（定量的指標）																
・老朽化による施設の改築・更新が必要な公園（28公園）について、計画的に対策を実施 0公園（H22末）→5公園（H27末） ・各種団体が開催する市内公園での観光・スポーツ等のイベント数の増加 60回/年（H22末）→80回/年（H27末） ・長山公園において大規模災害時の緊急支援物資集積施設の整備 0施設（H22末）→1施設（H27末）																
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考							
公園施設の改築・更新を実施した公園箇所数を算出する。						当初現況値 (H22末)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)								
						0公園	3公園	5公園								
						市内公園で開催された観光・スポーツ等のイベント数を調査する。						60回/年	70回/年	80回/年		
						長山公園に緊急支援物資集積施設を整備する。						0施設	—	1施設		
全体事業費	合計 (A + B + C)	4,097 百万円	A	4,038 百万円	B	0 百万円	C	59 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	1.4%						
事 後 評 価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期										
勝山市において各公園、施設等の利用状況および改築・更新状況の確認を行い事後評価を実施						交付期間終了後										
						公表の方法										
						ホームページにて公表										
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 (百万円)	備考			
1-A-1	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	パビリオン1箇所、改築更新3箇所	勝山市				214				
1-A-2	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定	勝山市				8				
1-A-3	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	都市公園事業（長山公園）	体育館1棟、園路広場、駐車場、修景施設(13.8ha)	勝山市				3,723				
1-A-4	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	公園施設長寿命化対策支援事業	改築更新4公園	勝山市				93				
合計												4,038				
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）			全体事業費 (百万円)	備考			
									H23	H24	H25	H26	H27			
合計												0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-1	施設整備	一般	勝山市	直接	勝山市	運動用具庫設置事業	運動用具庫設置 2箇所	勝山市							15	
1-C-2	施設整備	一般	勝山市	直接	勝山市	交差点改良事業	交差点改良 1箇所	勝山市							24	
1-C-3	施設整備	一般	勝山市	直接	勝山市	案内表示板設置事業	案内表示板設置 19箇所	勝山市							20	
合計														59		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
1-C-1	1-A-1都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(弁天緑地)と一体となって公園周辺に運動用具庫を整備することにより、公園機能を補完し公園利用者の利便性の向上を図る。															
1-C-2	1-A-3都市公園事業（長山公園）と一体となって公園へのメインアプローチとなる交差点の改良を行うことにより、周辺道路の渋滞緩和、利用者および通行者の安全性、利便性の向上を図る。															
1-C-3	1-A-3都市公園事業（長山公園）と一体となって公園周辺に案内標識を整備することにより、公園利用者のスムーズな案内誘導を図る。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・指標① 老朽化による施設の改築・更新が必要な施設の対策を実施した公園数は目標を達成することができた。 ・指標② 市内公園での観光・スポーツイベント数は目標値を上回る結果となった。 ・指標③ 長山公園への緊急支援物資集積施設の整備は目標を達成することができた。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標① 老朽化施設の改築・更新をした公園数	最終目標値	5公園	目標値と実績値に差が出た要因	早急に対応する必要がある施設に対し改築を実施したため。
		最終実績値	6公園		
	指標② 公園で開催された観光・スポーツイベント数	最終目標値	80回/年	目標値と実績値に差が出た要因	近年の県立恐竜博物館の来館者増に加え、長尾山総合公園の指定管理者であるNPO法人が体験型イベント等を積極的に企画・実施したため。
		最終実績値	103回/年		
	指標③ 長山公園への緊急支援物資集積施設の整備	最終目標値	1施設	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	1施設		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		効果促進事業での整備により、周辺道路も含めた、公園利用者に対する安全性の向上、利便性の向上が図られた。			

- ・今後も定期的な点検を踏まえた計画の実施する。

(参考図面)



(参考図面)



公園施設長寿命化計画策定箇所図

※赤色：計画策定公園

	都市公園名
1	弁天緑地
2	中島緑地
3	後町公園
4	北部第1公園
5	北部第2公園
6	北部第3公園
7	北部第4公園
8	南部第1公園
9	南部第2公園
10	南部第3公園
11	南部第4公園
12	立川第1公園
13	立川第2公園
14	昭和町公園
15	刀清水公園
16	元町第2公園
17	片瀬第1公園
18	片瀬第2公園
19	栄町公園
20	新保第1公園
21	新保第2公園
22	毛屋公園
23	猪野公園
24	中央公園
25	滝波公園
26	荒土公園
27	あさひ公園
28	長山公園
29	長尾山総合公園
30	大清水公園
31	大清水緑地
32	元禄公園
33	駅西公園