

林道法恩寺線側溝清掃委託 清掃土量管理表

側点(起点からの距離)				
	堆積土深さ (mm)	断面当り土量 (m3/m)	平均	土量
0	0	0.00		
100	100	0.03	0.015	1.50
200	100	0.03	0.030	3.00
300	300	0.10	0.065	6.50
400	100	0.03	0.065	6.50
500	50	0.01	0.020	2.00
600	50	0.01	0.010	1.00
700	0	0.00	0.005	0.50
800	0	0.00	0.000	0.00
900	0	0.00	0.000	0.00
1000	250	0.08	0.040	4.00
1100	100	0.03	0.055	5.50
1200	300	0.10	0.065	6.50
1300	300	0.10	0.100	10.00
1400	300	0.10	0.100	10.00
1500	250	0.08	0.090	9.00
1600	300	0.10	0.090	9.00
1700	50	0.01	0.055	5.50
1800	0	0.00	0.005	0.50

81.00

側点(起点からの距離)				
	堆積土深さ (mm)	断面当り土量 (m3/m)	平均	土量
1900	50	0.01	0.005	0.50
2000	0	0.00	0.005	0.50
2100	0	0.00	0.000	0.00
2200	300	0.10	0.050	5.00
2300	250	0.08	0.090	9.00
2400	300	0.10	0.090	9.00
2500	300	0.10	0.100	10.00
2600	0	0.00	0.050	5.00
2700	50	0.01	0.005	0.50
2800	200	0.06	0.035	3.50
2900	50	0.01	0.035	3.50
3000	50	0.01	0.010	1.00
3100	200	0.06	0.035	3.50
3200	300	0.10	0.080	8.00
3300	300	0.10	0.100	10.00
3400	300	0.10	0.100	10.00
3500	50	0.01	0.055	5.50
3600	300	0.10	0.055	5.50
3700	300	0.10	0.100	10.00

100.00

※ 0は側溝の無い部分を含む

林道法恩寺線側溝清掃委託 清掃土量管理表

側点(起点からの距離)				
	堆積土深さ (mm)	断面当り土量 (m3/m)	平均	土量
3800	250	0.08		
3900	150	0.04	0.060	6.00
4000	200	0.06	0.050	5.00
4100	0	0.00	0.030	3.00
4200	0	0.00	0.000	0.00
4300	0	0.00	0.000	0.00
4400	200	0.06	0.030	3.00
4500	300	0.10	0.080	8.00
4600	300	0.10	0.100	10.00
4700	150	0.04	0.070	7.00
4800	0	0.00	0.020	2.00
4900	300	0.10	0.050	5.00
5000	100	0.03	0.065	6.50
5100	300	0.10	0.065	6.50
5200	0	0.00	0.050	5.00
5300	0	0.00	0.000	0.00
5400	0	0.00	0.000	0.00
5500	0	0.00	0.000	0.00
5600	50	0.01	0.005	0.50

67.50

※ 0は側溝の無い部分を含む

側点(起点からの距離)				
	堆積土深さ (mm)	断面当り土量 (m3/m)	平均	土量
5700	200	0.06	0.035	3.50
5800	0	0.00	0.030	3.00
5900	0	0.00	0.000	0.00
6000	300	0.10	0.050	5.00
6100	0	0.00	0.050	5.00
6200	300	0.10	0.050	5.00
6300	0	0.00	0.050	5.00
6400	200	0.06	0.030	3.00
6500	0	0.00	0.030	3.00

32.50