社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年11月11日

計画の名称	勝山市における快適で安心安全な生活空間の確保（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成３０年度　～　令和０４年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	勝山市												
計画の目標	下水道整備を行い、安心、安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	378	A	378	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	大蓮寺川排水区三谷川流域において内水被害防止のため、1/10年確率降雨強度（48㎜/Hr）に対する下水道整備の達成率を令和2年度末までに２３%、令和4年度末までに９０%にする。			
	令和4年度末までに内水被害防止のため大蓮寺川排水区三谷川流域を下水道整備する面積 面積×（実施済み事業費（円）／実施すべき事業費（418百万円））	0%	23%	90%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000782853

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	勝山市	直接	勝山市	管渠（雨水）	新設	大蓮寺川排水区（浸水対策）	バイパス水路等	勝山市	■	■	■	■	■	378		－
											小計						378		
											合計						378		

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
勝山市	令和8年11月
	公表の方法
	勝山市のホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・大蓮寺川バイパス幹線及び現川改修を整備し、三谷川流域の浸水対策向上を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

・三谷川流域の浸水対策向上を図るための施設整備を計画的に実施する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	90%	
	最　終 実績値	90%	

案件番号：0000782853